

RELATÓRIO DA OBRA DA IGREJA DE SANTANA

A obra segue com os serviços dos cortes nas paredes da nave, altar e presbitério para passagem da tubulação de instalação elétrica e sonorização e fechamento dos mesmos. Além do fechamento (chaft) da instalação da tubulação para exaustão do ar quente das condensadoras de ar condicionado que se encontram no depósito abaixo da torre sineira esquerda, impedindo o aquecimento do local. Restauração das janelas e troca dos vidros danificados da cúpula da igreja, bem como, pintura das mesmas.

Foi concluído o serviço de acabamento e pintura, a base de cal, da torre sineira esquerda e das paredes internas da cúpula com desmontagem dos andaimes.

Iniciamos os serviços de reparos no telhado da igreja e pintura com acabamentos na torre sineira direita.



Foto 01: Reparos no telhado da igreja.



Foto 02: Instalação e montagem do chaft para fechamento da tubulação para exaustão do ar quente das condensadoras de ar condicionado que se encontram no depósito abaixo da torre sineira esquerda.



Foto 03: Continuação dos cortes nas paredes do presbitério e passagem de tubulação para instalação elétrica e sonorização.



Foto 04: Restauração das esquadrias da cúpula da igreja.



Foto 05: Pintura das paredes internas da cúpula da igreja.



Foto 06: Acabamentos nas paredes internas da torre sineira direita.

Salvador, 13 de maio de 2015.

Arq. Sarah Majdalani

CLM Engenharia